ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)

TT	Tên dự án	Tên nhà đầu tư	Loại DA (Chấp thuận NĐT; CTĐT chưa có NĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; Thành lập CCN; Đấu giá QĐSDĐ; Đấu giá QKTKS)	Cơ quan chấp thuận (UBND tỉnh; BQL KKT tỉnh; UBND huyện ...)	QĐ CTĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; VB chấp thuận DA	Ngày chấp thuận lần đầu	Địa điểm	Diện tích (ha)	Vốn ĐT (tỷ đồng)	Thời hạn hoạt động dự án (năm)	Tiến độ thực hiện DA (Ghi ngày kết thúc tiến độ theo quy định tại VB gần nhất của CQ có thẩm quyền)	Trạng thái dự án (Chưa thuê đất/ Đã thuê đất, chưa XD/ Đã hoàn thành hoạt động một phần/ Đã hoàn thành, hoạt động/ Đã chấm dứt)	Tình hình thực hiện DA	Tồn tại, vướng mắc	Đề xuất phương án xử lý	Liên hệ của nhà đầu tư (điện thoại)	Ghi chú
1	2	3			4		6	7,00	9,00	13,00	11						
A	**DỰ ÁN DO UBND TỈNH CHẤP THUẬN**	**23**						**346,88**	**4.678.418,00**								
I	**DỰ ÁN ĐÃ GIAO ĐẤT, ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG**	**12**						**34,06**	**765.833,00**								
1	Thu gom, vận chuyển, xử lý đốt rác thải sinh hoạt KDL Xuân Thành và một số xã phụ cận	Công ty TNHH Dịch vụ môi trường Nghi Xuân	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	66/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh	07/01/2014	Tiên Điền	1,20	14.740,00	15,00	9 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về thủ tục, hồ sơ:** Đã thực hiện các hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, môi trường, thuê đất, cấp phép xây dựng **- Về thi công, xây dựng** + Đã hoàn thành đưa vào sử dụng			Hoàng Văn Hải (0912245677)	
4	Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành	Công ty TNHH Hồng Lam - Xuân Thành	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	28121000014 cấp ngày 10/5/2007; thay đổi lần 1 ngày 25/12/2014;	10/05/2007	Tiên Điền	2,90	300.000,00	50,00	Hoàn thành trước ngày 12/2014	Đã hoàn thành, hoạt động	1. Về thủ tục hồ sơ - Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000014/GCNĐC1/28/1 điều chỉnh lần 1 ngày 25/12/2014 - Quy hoạch tổng thể sử dụng đất 1/500 được phê duyệt 2007 - Cho thuê đất tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cho thuê đất vào mục đích phi nông nghiệp - Hợp đồng thuê đất số 101/2016/HĐTD ngày 12/9/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần đua chó Xuân Thành, thời hạn thuê đến 05/4/2056 - Hợp đồng thuê đất số 29/2020/HĐTD ngày 28/4/2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần đua chó Xuân Thành, thời hạn thuê đến 05/4/2056 2. Về việc thực hiện các hạng mục theo quy hoạch - Hiện nay dự án dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng			Hoàng Sơn Dương (02393582666)	
5	Trang trại tổng hợp tại xã Xuân Mỹ	Lê Thị Vang	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	5040/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh	30/12/2015	Tiên Điền	8,50	5.600,00	50,00	12 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Lê Thị Vang (0858245988)	
6	Cửa hàng xăng dầu, gas và dịch vụ thương mại tại xã Xuân Thành	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thành	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	2933/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh	18/10/2016	Tiên Điền	0,30	4.112,00	50,00	15 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Trịnh Hải Sơn (01663349345)	
7	Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại tổng hợp tại Xuân Yên	Công ty TNHH Hà An Anh	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh	12/10/2018	Tiên Điền	0,20	9.000,00	50,00	Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào hoạt động chậm nhất đến hết tháng 12/2019	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Nguyễn Chính Hữu (0915086386)	
8	Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Xuân Mỹ	Đinh Thị Nga	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 2239/QĐ--UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh	02/07/2019	Tiên Điền	4,07	10.000,00	30,00	20 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			(Lê Văn Bình 0912027799)	
9	Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Xuân Yên	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 2205/QĐ--UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh	28/06/2019	Tiên Điền	0,83	12.000,00	50,00	12 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Hồ Đức Thắng 0903215820	
10	Quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phòng hộ ven biển tại xã Xuân Thành	Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	1142/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh	25/04/2017	Tiên Điền	2,95	18.500,00	50,00	2 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Nguyễn Ngọc Mỹ (0909259669)	
11	Trang trại chăn nuôi giống lợn tại xã Xuân Mỹ	Mai Khắc Mại Nguyễn Văn Bách	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	73/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh	09/01/2017	Tiên Điền	4,80	35.000,00	50,00	9 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Mai Khắc Mại (0912054491)	
12	Nhà máy may Pro Sports Nghi Xuân tại Xuân Mỹ	Công ty Cổ phần May thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 3537/QĐ--UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh	28/10/2019	Tiên Điền	7,00	301.381,00	50,00	- Giai đoạn 1 hoàn thành đi vào hoạt động tháng 01/2021. - Giai đoạn 2 hoàn thành đi vào hoạt động tháng 01/2022	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Dự án Xây dựng dự án nhà máy may Pro Sports Nghi Xuân tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân của Công ty Cổ phần May thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 28/10/2019; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/4/2023; phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 30/7/2021; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại Quyết định số 4001/QĐ UBND ngày 09/12/2021; cho thuê đất trả tiền hàng năm tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 03/11/2022. **- Về thi công, xây dựng:** + Dự án đã hoàn thành 19/22 hạng mục: (1+2) Cổng hàng rào (số 1+2); (3) Nhà trực bảo vệ, nhà nhận hồ sơ (số 3); (4) Nhà tuyển dụng, đào tạo (số 4); (5) Nhà để xe cán bộ, công nhân (số 5); (6) Xưởng sản xuất số 1 (số 6); (7) Nhà điều hành trạm biến áp (số 9); (8) Nhà cơ khí và để máy nén khí (số 10); (9) Bể chứa và hệ thống cấp nước (số 11); (10) Nhà chứa rác thải (số 12); (11) Khu xử lý nước thải (số 14); (12) Khu vệ sinh (số 15); (13) Nhà bếp nhà ăn ca (số 16); (14) Nhà làm việc chuyên gia (số 17); (15) Nhà bảo vệ số 2 (số 18); (16) Nhà đặt trạm bơm, điều hành PCCC (số 19); (17) Hồ điều hòa và chứa nước PCCC (số 20); (18) Đường giao thông nội bộ (số 21); (19) Cây xanh cảnh quan (số 22). + Chưa thi công 3/22 hạng mục: (1) Xưởng sản xuất số 2 (số 7); (2) Xưởng phụ trợ sản xuất (số 8); (3) Nhà để nồi hơi, kho than (số 13).			Giám đốc 0913716969	

TT	Tên dự án	Tên nhà đầu tư	Loại DA (Chấp thuận NĐT; CTĐT chưa có NĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; Thành lập CCN; Đấu giá QDSDĐ; Đấu giá QKTKS)	Cơ quan chấp thuận (UBND tỉnh; BQL KKT tỉnh; UBND huyện ...)	QĐ CTĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; VB chấp thuận DA	Ngày chấp thuận lần đầu	Địa điểm	Diện tích (ha)	Vốn ĐT (tỷ đồng)	Thời hạn hoạt động dự án (năm)	Tiến độ thực hiện DA (Ghi ngày kết thúc tiến độ theo quy định tại VB gần nhất của CQ có thẩm quyền)	Trạng thái dự án (Chưa thuê đất/ Đã thuê đất, chưa XD/ Đã hoàn thành hoạt động một phần/ Đã hoàn thành, hoạt động/ Đã chấm dứt)	Tình hình thực hiện DA	Tồn tại, vướng mắc	Đề xuất phương án xử lý	Liên hệ của nhà đầu tư (điện thoại)	Ghi chú
1	2	3			4		6	7,00	9,00	13,00	11						
13	Khu khách sạn Hanvet tại Khu du lịch Xuân Thành	Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 2006/QĐ--UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh	25/06/2019	Tiên Điền	0,40	50.000,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 28 tháng	Đã hoàn thành, hoạt động	**1. Về thủ tục đầu tư** - Hồ sơ, thủ tục về quy hoạch: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt ngày 01/10/2009. - Nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định: Thoả thuận ký quỹ số 59/2019/TTKQ ngày 31/12/2019; chứng từ giao dịch ngày 24/02/2020 số tiền 1.125.000.000 đồng. - Hồ sơ, thủ tục về đất đai: + Quyết định cho thuê đất số 230/QĐ-UBND ngày 21/7/2020. + Hợp đồng thuê đất số 38/2020/HĐTĐ ký ngày 28/7/2020. - Hồ sơ, thủ tục về môi trường: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 268/GXN-UBND cấp ngày 21/2/2020. - Hồ sơ, thủ tục về xây dựng: + Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 57/TĐ-PCCC ngày 25/5/2021. + Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 244/SXD-QHHT ngày 02/06/2021. + Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng số 270/SXD-QLHĐXD ngày 16/6/2021. + Giấy phép xây dựng số 22/GPXD ngày 22/6/2021 2, Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của dự án: + Dự án được khởi công xây dựng ngày 18/4/2022, hiện nay đã hoàn thành			Nguyễn Hữu Vũ	
16	Khu sản xuất rau công nghệ cao, trồng cây ăn quả Tiên Điền	Nguyễn Thị Minh Nhất	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	2566/QĐ-UBND ngày 01/8/2020	01/08/2020	Tiên Điền	0,90	5.500,00	20,00	Hoàn thành toàn bộ DA, đưa vào hoạt động trong thời gian 20 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng				
II	**Các dự án chưa hoàn thành**	**9**						**245,57**	**3.881.885,00**	**450,00**							
II.1	**Các dự án đã được giao đất**	**5**						**178.61**	**2.851.284.00**	**250,00**							
2	Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành	Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành	GCNĐT	UBND tỉnh	Giấy chứng nhận đầu tư số 31/1/2008	31/01/2008	Tiên Điền	41,87	930.000,00	50,00	Hoàn thành tháng 12/2010	Đã hoàn thành hoạt động một phần	**- Về thủ tục, hồ sơ:** Đã thực hiện các hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, môi trường, thuê đất, cấp phép xây dựng **- Về thi công, xây dựng** + Đã hoàn thành: Hạ tầng giao thông; Khu nhà liền kề, shophouse; Khu nhà biệt thự biển; Khu nhà biệt thự vườn; Các hạng mục hạ tầng, công cộng: Hồ bơi, nhà dịch vụ hồ bơi, nhà và sân tennis, nhà quản lý khu tắm biển, nhà dịch vụ công cộng và thương mại, nhà dịch vụ giữ trẻ, trạm y tế, cây xanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đã hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường 25m và 35m; trồng 55.771 m2 rừng phòng hộ. + Hang mục chưa hoàn thành: Khu nhà biệt thự golf (K1.L1 đạt 38%; K1.L2 đạt 68%; K1.L3 đạt 15%); Khu xử lý nước thải.	Ngày 10/4/2012, UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu dự án thành: "Xây dựng khu nhà ở để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước". Tuy nhiên tại thời điểm đó **chưa đúng với quy định của Luật Nhà ở năm 2005**, cụ thể: Không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và cũng không thuộc trường hợp chỉ định nhà đầu tư; ngoài ra việc tính toán giá đất vướng mắc theo; Sở Tài nguyên hướng dẫn Nhà đầu tư tạm nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền 8,937 tỷ đồng.	Hiện UBND tỉnh đã thực hiện xin ý kiến Thanh tra CP, Bộ Tài chính, Bộ NN&MT nhưng vẫn chưa có phương án xử lý.	Nguyễn Ngọc Mỹ (0909259669)	
3	Sân golf 18 lỗ Xuân Thành	Công ty TNHH Hồng Lam - Xuân Thành	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	28121000019 cấp ngày 02/8/2007; QĐ giãn tiến độ 2906 ngày 18/10/16	02/08/2007	Tiên Điền	80,80	1.061.995,00	50,00	Hoàn thành trước ngày 19/5/2021	Đã hoàn thành hoạt động một phần	1. Về thủ tục hồ sơ - Hồ sơ, thủ tục về quy hoạch: Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch biển và sân Golf Xuân Thành (Dự án Sân Golf 18 lỗ Xuân Thành của Công ty Cổ phần Golf Xuân Thành) tại huyện Nghi Xuân, tỷ lệ 1/500 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 17/4/2020. - Hồ sơ, thủ tục về ký quỹ, bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: Không. - Hồ sơ, thủ tục về đất đai: + Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 25/3/2011. + Biên bản bàn giao đất tại thực địa ngày 28/06/2013. + Hợp đồng thuê đất số 147/2016/HĐTĐ ngày 02/12/2016, phụ lục hợp đồng thuê đất số 147/2016/PLHĐTĐ/1 ngày 11/12/2019. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CS 954080 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/10/2019. + Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 về việc cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 954070, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số 01885 ngày 22/10/2019 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 954069 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/10/2019 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 954079 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 22/10/2019 - Hồ sơ về môi trường: Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo				

TT	Tên dự án	Tên nhà đầu tư	Loại DA (Chấp thuận NĐT; CTĐT chưa có NĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; Thành lập CCN; Đấu giá QDSDĐ; Đấu giá QKTKS)	Cơ quan chấp thuận (UBND tỉnh; BQL KKT tỉnh; UBND huyện ...)	QĐ CTĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; VB chấp thuận DA	Ngày chấp thuận lần đầu	Địa điểm	Diện tích (ha)	Vốn ĐT (tỷ đồng)	Thời hạn hoạt động dự án (năm)	Tiến độ thực hiện DA (Ghi ngày kết thúc tiến độ theo quy định tại VB gần nhất của CQ có thẩm quyền)	Trạng thái dự án (Chưa thuê đất/ Đã thuê đất, chưa XD/ Đã hoàn thành hoạt động một phần/ Đã hoàn thành, hoạt động/ Đã chấm dứt)	Tình hình thực hiện DA	Tồn tại, vướng mắc	Đề xuất phương án xử lý	Liên hệ của nhà đầu tư (điện thoại)	Ghi chú
1	2	3			4		6	7,00	9,00	13,00	11						
14	Đầu tư xây dựng chợ Giang Đình tại thị trấn Nghi Xuân	Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	2393/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh; Quyết định điều chỉnh số /QĐ-UBND ngày /1/2023	21/08/2017	Tiên Điền	10,00	256.500,00	50,00	Hoàn thành đưa vào sử dụng trước Quý III/2022	Đã hoàn thành, hoạt động	1. Về hồ sơ + Dự án Khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình của Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21/8/2017. + Được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/2/2023 thời gian hoàn thành 03/2/2026. + Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh; + Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh; + Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 31/01/2019; + Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Chợ Giang Đình và một số hạng mục phụ trợ được sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 60/SXD-QLHĐXD ngày 04/02/2020. + Quyết định thu hồi đất số 460/TB-UBND ngày 20/10/2023 về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Giang Đình tại thị trấn Tiên Điền 2. Về tiến độ xây dựng - Dự ấn cơ bản hoàn thành			Trần Quốc Lâm (0906113379)	
15	Tổ hợp dịch vụ nhà hàng, khách sạn tại Xuân Thành	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lâm Vinh	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh	07/08/2018	Tiên Điền	0,40	53.271,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động tháng 12/2020	Chưa xây dựng	- Về hồ sơ, thủ tục + Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh; điều chỉnh tại quyết định + Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 15/5/2019; + Báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 14/01/2020; + Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại Khu B, Khu C của dự án (Hỗ trợ tiền bồi thường tài sản trên đất đối với 65 hộ gia đình, cá nhân với số tiền 460 triệu đồng); Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tạm ứng đợt 1 cho 03 hộ là Nguyễn Thị Đẹn, Lê Văn Tý, Lê Duy Ton thuộc Khu A, với tổng số tiền 74.000.000 đồng (Bảy mươi tư triệu đồng) + Dự án chưa được cho thuê đất - Về thi công xây dựng + Chưa thực hiện các hạng mục xây dựng			Nguyễn Văn Lâm (0919554899)	
17	Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành (Giai đoạn 1)	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Harumi	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	35/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh	28/05/2021	Tiên Điền	45,54	549.518,00	50,00	Hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng quý 1/2023; Xây dựng các hạng mục công trình quý IV/2021 đến Quý III/2025; hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác sử dụng quý I/2026	Đã giao đất đợt 1	**- Về hồ sơ, thủ tục** + Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, có Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 28/05/2021 về chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án; Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 điều chỉnh dự án + Việc thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định Luật Đầu tư: Nhà đầu tư đã chuyển tiền ứng trước kinh phí Bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khoảng 36,93 tỷ đồng; + Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 20/09/2021 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; + Hồ sơ về xây dựng: Sở xây dựng đã ban hành Văn bản số 417/SXD- QHHT1 ngày 21/10/2021, Văn bản số 25/SXD-QHHT5 ngày 24/01/2022 thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở + Hồ sơ chứng nhận về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Nhà đầu tư đã tiến hành làm các thủ tục và đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1339/LĐTBXH-GP ngày 09/12/2020 và cấp đổi Giấy phép số 41/LĐTBXH- GP ngày 28/12/2022. + Thủ tục giao đất: Đã giao đất đợt 1 với diện tích 308.130m2 tại Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 17/12/2025			0909578787	
II.2	**Dự án chưa được giao đất**	**4**						**66.96**	**1.030.601.00**								
1	Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành	Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	2239/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh	10/08/2017	Tiên Điền	1,94	306.000,00	50,00	30 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư	Chưa giao đất	**- Về hồ sơ, thủ tục** + Sau khi có Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 10/08/2017 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án + Ngày 23/08/2018 UBND Tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 + Ngày 06/09/2019, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND. + Ngày 15/04/2020 UBND Tỉnh đã có quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành. + Nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ với mức ký quỹ 6.840 triệu đồng + Hồ sơ đất đai: Nhà đầu tư chưa được giao đất **- Về thi công xây dựng** + Chưa thực hiện các hạng mục xây dựng			Trần Quốc Lâm (0906113379)	

TT	Tên dự án	Tên nhà đầu tư	Loại DA (Chấp thuận NĐT; CTĐT chưa có NĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; Thành lập CCN; Đấu giá QDSDĐ; Đấu giá QKTKS)	Cơ quan chấp thuận (UBND tỉnh; BQL KKT tỉnh; UBND huyện ...)	QĐ CTĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; VB chấp thuận DA	Ngày chấp thuận lần đầu	Địa điểm	Diện tích (ha)	Vốn ĐT (tỷ đồng)	Thời hạn hoạt động dự án (năm)	Tiến độ thực hiện DA (Ghi ngày kết thúc tiến độ theo quy định tại VB gần nhất của CQ có thẩm quyền)	Trạng thái dự án (Chưa thuê đất/ Đã thuê đất, chưa XD/ Đã hoàn thành hoạt động một phần/ Đã hoàn thành, hoạt động/ Đã chấm dứt)	Tình hình thực hiện DA	Tồn tại, vướng mắc	Đề xuất phương án xử lý	Liên hệ của nhà đầu tư (điện thoại)	Ghi chú
1	2	3			4		6	7,00	9,00	13,00	11						
2	Quần thể khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại Xuân Thành	Công ty Cổ phần Hợp tác thương mại Toàn Cầu	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	850/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh	30/08/2018	Tiên Điền	8,94	152.843,00	50,00	Từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2020 Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động	Chưa giao đất	**- Về hồ sơ, thủ tục** + Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh, điều chỉnh tại quyết định số số 12/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 + Hồ sơ quy hoạch: Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất 1/500 hoàn thành ngày 07 tháng 12 năm 2018. + Hồ sơ về môi trường: Giấy chứng nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 870 cấp ngày 12 tháng 06 năm 2019 + Trích lục bản đồ thửa đất hệ tọa độ VN-2000,Tờ số 21 ký ngày 02/04/2019. + Ký quỹ đầu tư đã hoàn thành + Cho thuê đất tại Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 **- Về thi công xây dựng** + Chưa thực hiện các hạng mục xây dựng	Dự án quá thời hạn, chưa ký quỹ	Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh chấm dứt dự án	Trần Văn Sơn (02383579678)	
3	Trang trại sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tại Xuân Mỹ	Công ty TNHH Nông nghiệp bền vững TPA	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	631/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh; 15/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương	01/03/2018	Tiên Điền	3,49	11.000,00	50,00	18 tháng kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư	Chưa giao đất	**1. Về hồ sơ pháp lý:** - Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái" tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân của Công ty TNHH Nông nghiệp bền vững TPA được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 01/3/2018; Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép giãn tiến độ tại Quyết định số 119/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2019; được UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. - Về môi trường: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 21/11/2019; - Về xây dựng: Dự án được UBND tỉnh phê duyệt bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 ngày 28/01/2019. - Dự án được UBND huyện Nghi Xuân đề xuất giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH nông nghiệp bền vững TPA thực hiện dự án tại Văn bản số 3657/UBND-TNMT ngày 21/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi tiếp nhận, xem xét thành phần hồ sơ đã thực hiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh tại Văn bản số 5598/STNMT-ĐĐ1 ngày 29/12/2023. - Nhà đầu tư đã hoàn thành công tác ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án ngày 30/3/2020 với số tiền ký quỹ là 247.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng). - Công ty đã hoàn thành thực hiện việc giải phóng mặt bằng trên phần diện tích 63.000 m2 đất với tổng kinh phí chi trả đền bù 1,3 tỷ đồng và được UBND huyện Nghi Xuân xác nhận tại Văn bản số 203/UBND-TNMT ngày 03/02/2021. - Tại thời điểm hiện tại, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất nên chưa thực hiện công tác triển khai xây dựng **2, Về các hạng mục xây dựng:** Chưa triển khai xây dựng			Phan Văn Anh (0917070286)	
4	Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân – Giai đoạn 2	Công ty TNHH TMDV Đầu tư phát triển Toàn Thắng	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	51/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	07/12/2023	Tiên Điền	52,59	560.758,00	50,00	Hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào vận hành, khai thác trong 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất	Chưa giao đất	- Về hồ sơ, thủ tục: Mới chấp thuận chủ trương đầu tư - Về thi công xây dựng:				
III	**DỰ ÁN CHƯA CÓ NHÀ ĐẦU TƯ**	**1**						**57,45**	**5.700,00**				**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư **- Về thi công xây dựng:**				
1	Khu dân cư tại xã Tiên Điền	Chưa có nhà đầu tư		UBND tỉnh	QĐ số 51/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	07/12/23	Tiên Điền	57,45	5.700,00	50,00							
IV	**DỰ ÁN ĐÃ CHẤM DỨT**	**1**						**9.80**	**25.000,00**								
1	Đầu tư quản lý, khai thác, sử dụng Lạch và hai bên bờ Lạch nước ngọt thuộc Khu DL Xuân Thành	Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành	Chấp thuận NĐT	UBND tỉnh	2942/QĐ-UBND ngày 13/10/2017	13/10/17	Tiên Điền	9,80	25.000,00	40,00	Hoàn thành toàn bộ DA đưa vào hoạt động trước 31/12/2018	Đã chấm dứt	Dự án đã chấm dứt				
B	**DỰ ÁN DO UBND HUYỆN CHẤP THUẬN**	**11**						**26,76**	**80.573,15**								
I	**Dự án hoàn thành đi vào hoạt động**	**5**						**18,00**	**36.981,77**								
1	Trang trại chăn nuôi tổng hợp bò và gia cầm tại xã Xuân Thành	Phạm Công Hiệu	Chấp thuận NĐT	UBND huyện	1327QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND huyện	14/07/2015	Tiên Điền	3,00	3.075,77	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (14/4/2016)	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân ĐT: 0978.627.933	
2	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ	Đinh Thăng Long	Chấp thuận NĐT	UBND huyện	1129QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện	17/06/2014	Tiên Điền	2,50	3.176,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (17/3/2015)	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân ĐT:	Nhà đầu tư đang xin chuyển nhượng
3	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ	Phạm Trần Sum	Chấp thuận NĐT	UBND huyện	1133QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND huyện	19/06/2014	Tiên Điền	4,75	7.750,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (19/3/2015)	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Thôn Nam Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân ĐT: 0902.287.388	
4	Trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ	Phan Văn Diên	Chấp thuận NĐT	UBND huyện	2409/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND huyện	18/12/2014	Tiên Điền	4,35	8.000,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (18/9/2015)	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Số nhà 417/10, đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ĐT: 0903.123.559	

TT	Tên dự án	Tên nhà đầu tư	Loại DA (Chấp thuận NĐT; CTĐT chưa có NĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; Thành lập CCN; Đấu giá QDSDĐ; Đấu giá QKTKS)	Cơ quan chấp thuận (UBND tỉnh; BQL KKT tỉnh; UBND huyện ...)	QĐ CTĐT; GCNĐT; GCNĐKĐT; VB chấp thuận DA	Ngày chấp thuận lần đầu	Địa điểm	Diện tích (ha)	Vốn ĐT (tỷ đồng)	Thời hạn hoạt động dự án (năm)	Tiến độ thực hiện DA (Ghi ngày kết thúc tiến độ theo quy định tại VB gần nhất của CQ có thẩm quyền)	Trạng thái dự án (Chưa thuê đất/ Đã thuê đất, chưa XD/ Đã hoàn thành hoạt động một phần/ Đã hoàn thành, hoạt động/ Đã chấm dứt)	Tình hình thực hiện DA	Tồn tại, vướng mắc	Đề xuất phương án xử lý	Liên hệ của nhà đầu tư (điện thoại)	Ghi chú
1	2	3			4		6	7,00	9,00	13,00	11						
5	Trang trại chăn nuôi giống lợn và lợn thương phẩm tại xã Xuân Thành	Nguyễn Thị Nghĩa & Dương Thị Tám	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	2336QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND huyện	02/12/2014	Tiên Điền	3,40	14.980,00	50,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 5 tháng (02/5/2015)	Đã hoàn thành, hoạt động	**- Về hồ sơ, thủ tục:** Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư **- Về thi công xây dựng:** Đã hoàn thành dự án đưa cào sử dụng			Thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân ĐT: 0778.448.419	
II	**Dự án chưa hoàn thành**	**3**						**0,72**	**31.950,38**								
II.1	**Đã giao đất, đang triển khai**	**2**						**0,49**	**18.424,70**								
1	Nhà nghỉ tư nhân tại Khu du lịch Xuân Thành	Nguyễn Huy Thọ	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	3917/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND huyện	17/07/2018	Tiên Điền	0,35	10.424,70	30,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 15 tháng (17/10/2019)	Chưa xây dựng	**- Về thủ tục, hồ sơ:** + Được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 17/7/2018; + Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất 1/500 + Giao đất thực địa ngày 02/8/2019; Thông báo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 810/TB-UBND ngày 05/8/2019 của UBND huyện + Hợp đồng thuê đất số 216/HĐTĐ ngày 31/7/2019; Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện về việc cho thuê đất vào mục đích thương mại dịch vụ + Hoàn thành ký quỹ tại Văn bản số 17/TB-BQLTKQ ngày 12/7/2019 của Ban quản lý tiền ký quỹ + Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 120/GXN ngày 24/01/2019 + Được giãn hoãn tiến độ ngày 3153/QĐ-UBND ngày 19/7/2019; + Được gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định 2469/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện **- Về thi công, xây dựng** Nhà đầu tư chưa triển khai xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được duyệt	Chậm tiến độ; đã gia hạn tiến độ sử dụng đất tuy nhiên đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng	Thu hồi đất để chấm dứt dự án	Số nhà 98, đường Trần Phú, TP Vinh ĐT: 0915.128.128	
2	Nhà nghỉ tư nhân Hà Anh tại Khu du lịch Xuân Thành	Lưu Hữu Chiến	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	6280/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện	24/10/2018	Tiên Điền	0,14	8.000,00	30,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 12 tháng (24/10/2019)	Chưa xây dựng	**- Về thủ tục, hồ sơ:** + Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6280/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện; + Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà nghỉ tư nhân Hà Anh được phê duyệt ngày 16/12/2019. + Thỏa thuận ký quỹ đầu tư bảo đảm thực hiện dự án số 19/TTKQĐT ngày 26/02/2020; Thông báo số 304/TB-CCT ngày 18/03/2020 của Chi cục Thuế về đơn giá thuê đất; Quyết định số 765/QĐ-CCT ngày 07/04/2020 của Chi cục Thuế về việc miễn tiền thuê đất; + Hoàn thành việc cho thuê đất (Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện về việc cho thuê đất sử dụng vào mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ; Hợp đồng thuê đất số 90/HĐTĐ ngày 19/3/2020, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS850064 được UBND huyện cấp ngày 12/10/2020; Biên bản giao đất thực địa ngày 20/3/2020); + Được giãn tiến độ đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, thời gian thực hiện đến tháng 8 năm 2020 **- Về thi công, xây dựng** Chưa triển khai xây dựng	Chậm tiến độ	Thực hiện chấm dứt dự án theo luật đầu tư	Số 09, ngõ 85, đường Nguyễn Đình Chiến, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An ĐT: 0915.000.480	
II.2	**Các dự án chưa được giao đất**	**1**						**0,24**	**13.525,69**								
1	Khách sạn Bảo Hân tại Khu du lịch Xuân Thành	Hoàng Mạnh Thiên	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	6550/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện	05/11/2018	Tiên Điền	0,24	13.525,69	30,00	Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 15 tháng (05/02/2020)	Chưa thuê đất	**- Về thủ tục, hồ sơ:** + Được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6550/QĐ-UBND ngày 05/11/2018; + Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất 1/500 + Hoàn thành ký quỹ đầu tư + Được giãn hoãn tiến độ ngày 4577/QĐ-UBND ngày 25/10/2019; + Nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục cho thuê đất. **- Về thi công, xây dựng:** Chưa triển khai xây dựng	Việc cho thuê đất còn có vướng mắc: Văn bản 804, Nghị định số 148/ NĐ-CP nên chưa giao đất được cho nhà đầu tư.	Đề xuất điều chỉnh dự án tiếp tục triển khai thực hiện	Xóm Xuân Khánh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ĐT: 0979.587.567	
III	**Các dự án đã chấm dứt**	**3**						**8,04**	**11.641,00**								
1	Nhà máy sản xuất đá lạnh và nước tinh khiết đóng bình tại xã Xuân Mỹ -	Trần Thanh Trường	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	1135/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND huyện	02/06/2016	Tiên Điền	0,24	1.155,00		Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 9 tháng (02/3/2017)	Đã chấm dứt	Dự án đã chấm dứt				
2	Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Yên	Phan Văn Lê	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	789/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND huyện	15/05/2015	Tiên Điền	3,00	4.856,00		Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (15/02/2016)	Đã chấm dứt	Dự án đã chấm dứt				
3	Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Yên	Phan Mạnh Thắng	Chấp thuân NĐT	UBND huyện	790/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND huyện	15/05/2015	Tiên Điền	4,80	5.630,00		Hoàn thành dự án đi vào hoạt động sau 8 tháng (15/02/2016)	Đã chấm dứt	Dự án đã chấm dứt				
	Tổng cộng	**34**						**373,64**	**4.758.991,15**								