UBND XÃ TIÊN ĐIỀN

Biểu mẫu 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số /UBND-KT ngày tháng năm 2026 của UBND xã)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Sốn vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
	TỔNG CỘNG													
A	**NGUỒN VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ**													
I	**Chủ đầu tư….**													
1	Dự án….													
2	Dự án….													
II	**Chủ đầu tư….**													
1	Dự án….													
2	Dự án….													
B	**NGUỒN VỐN CẤP XÃ QUẢN LÝ (Tổng vốn giao)**			**175.746**	**175.746**	**57.291**	**20.537**	**32.038**	**56.237**	**56.237**	**1.054**			**55,92**
I	**Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2026**			**128.607**	**128.607**	**40.301**	**20.537**	**25.236**	**39.247**	**39.247**	**1.054**			
	Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu			**9.321**	**9.321**	**797**	**488**	**488**	**797**	**797**	**-**			
1	Đường Nội đồng trên địa bàn thôn Giang Phong Thủy, xã Tiên Điền (Công trình thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh)	8165333	Số 1469/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiên Điền	295	295	58	58	58	58	58	-			
2	Thảm nhựa tuyến đường trục thôn TT04 từ Nhà Anh Tính đến cửa nhà Ông Hải thôn Quang Mỹ	8168184	Số 1767/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.252	1.252	150	150	150	150	150	-			
3	Nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường ngõ xóm NX30, nội thôn thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân	8168192	Số 1741/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	2.274	2.274	280	280	280	280	280	-			
4	Thảm nhựa tuyến đường từ Nam Ngọc đi Hải Lợi	8177955	Số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	5.500	5.500	310		-	310	310	-			
	Vốn ngân sách TW bổ sung có mục tiêu			**4.966**	**4.966**	**1.539**	**1.494**	**1.494**	**1.539**	**1.539**	**-**			
5	Sửa chữa mái Nhà học 2 tầng trường THCS Thành Mỹ, xã Tiên Điền.	8177716	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	500	500	225	225	225	225	225	-			
6	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền	8174240	QĐ số 2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	520	520	234	234	234	234	234	-			

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
7	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng trường THCS Tiên Yên, xã Tiên Điền.	8171513	QĐ số 1923/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	250	250	131	131	131	131	131	-			
8	Nâng cấp khuôn viên, xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Tiên Điền	8177782	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.000	1.000	45		-	45	45	-			
9	Sửa chữa nhà học 2 tầng trường tiểu học Tiên Điền	8171514	QĐ số 1924/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	520	520	197	197	197	197	197	-			
10	Sửa chữa các nhà học trường Mầm non Xuân Mỹ	8169016	QĐ số 1822/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	380	380	181	181	181	181	181	-			
11	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng trường Mầm non Xuân Thành	8169018	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	596	596	392	392	392	392	392	-			
12	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan Đảng ủy xã Tiên Điền	8186971	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.200	1.200	135	135	135	135	135	-			
	Vốn ngân sách xã			**114.320**	**114.320**	**37.964**	**18.555**	**23.255**	**36.910**	**36.910**	**1.054**			
13	Xây dựng tuyến đường giao thông từ cửa chị Hằng Nhật đi nhà Bà Hạnh thôn Thành Hải xã Xuân Thành	7993025	QĐ số 338/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Xuân Thành	7.330	7.330	45		-			45	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
14	Lắp đặt bổ sung mạng lưới đường ống cấp nước sạch tại xã Xuân Mỹ	8135395	QĐ số 1113/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 UBND xã Xuân Yên	496	496	21		-			21	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
15	Xây dựng tuyến đường giao thông trục chính nội đồng xứ đồng Nương Trằm đi xứ đồng Cơn Triệu, xã Xuân Thành	8159072	QĐ số 444/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 UBND xã Xuân Thành	5.523	5.523	2.650	2.449	2.449	2.449	2.449	201	Hết nhiệm vụ chi	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
16	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Tiên Điền: Đoạn từ TDP Giang Phong Thuỷ đi TDP Thanh Minh và TDP Hoà An đi TDP Thanh Minh	8144018	QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của TT Tiên Điền	3.516	3.516	21		-			21	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
17	Hạ tầng kỹ thuật 03 vị trí quy hoạch xây dựng khu dân cư (phía Tây vườn bà Lê Thị Ngoan, phía Đông vườn ông Trịnh Xuân Hòa Minh Hòa phía Đông Nam vườn ông Võ Tá Lưu, Thành Long)	8150720	QĐ số 275/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND xã Xuân Thành	582	582	25		-			25	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
18	Nâng cấp đường từ nhà anh Thục đến nhà anh Cường thôn Thành Phú, xã Xuân Thành	8153457	QĐ số 380/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND xã Xuân Thành	994	994	44		-			44	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
19	Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1	7851168	QĐ số 2690/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND xã Xuân Thành	12.899	12.899	150		-			150	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
20	Kênh tiêu thoát lũ Bàu Quan-Bàu Dài, xã Xuân Thành	7993032	QĐ số 338/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND xã Xuân Thành	5.530	5.530	23		-			23	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
21	Đường giao thông vào vùng kinh tế mới xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân	7341140	QĐ số 2990/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 của UBND xã Xuân Mỹ	13.066	13.066	122		-			122	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
22	Đường GT vùng Hội làng, vùng Bàu Dời và vùng Nhà Hoa xã Xuân Mỹ	7766495	QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND xã Xuân Mỹ	6.227	6.227	56		-			56	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
23	Đường Nội đồng trên địa bàn thôn Giang Phong Thủy, xã Tiên Điền	8165333	QĐ số 1469/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiên Điền	295	295	231		226	231	231	-			
24	Sửa chữa các tuyến đường giao thông và công trình trên tuyến xã Tiên Điền	8177714	QĐ số 1456/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của UBND xã Tiên Điền	650	650	650	57	57	484	484	166	Hết nhiệm vụ chi	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
25	Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng trên một số trục đường xã Tiên Điền	8184414	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	625	625	625	44	625	625	625	-			
26	Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân	8154166	QĐ số 457/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND xã Tiên Điền	4.972	4.972	42		-	42	42	0			
27	Thảm nhựa tuyến đường trục thôn TT04 từ Nhà Anh Tính đến cửa nhà Ông Hải thôn Quang Mỹ	8168184	QĐ số 1767/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.252	1.252	630	630	630	630	630	-			
28	Nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường ngõ xóm NX30, nội thôn thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân	8168192	QĐ số 1741/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	2.274	2.274	1.681	1.663	1.663	1.681	1.681	-			

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
29	Thảm nhựa tuyến đường từ Nam Ngọc đi Hải Lợi	8177955	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	5.500	5.500	4.990	1.694	1.694	4.990	4.990	-			
30	Tuyến từ nhà ông Minh đi đến ruộng cửa Chùa ở đồng Nao, xã Tiên Điền	8171512	QĐ số 1904/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.310	1.310	1.160	1.149	1.149	1.160	1.160	-			
31	Tuyến đường Bê tông khu dân cư Trung Lộc	8168191	QĐ số 1777/QĐ-UBND ngày 03/122025 của UBND xã Tiên Điền	2.283	2.283	2.045	1.458	1.458	2.045	2.045	-			
32	Hạ tầng Khu quy hoạch đấu giá thôn Yên Thông	8177900	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	4.729	4.729	4.500	264	1.254	4.500	4.500	-			
33	Mương tiêu đồng Ngoài xã Tiên Điền (Đoạn cây xăng Xuân Yên cũ)	8175844	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	5.500	5.500	5.300	1.474	3.736	5.300	5.300	-			
34	Nâng cấp hệ thống kênh tiêu thôn Quang Mỹ, huyện Nghi Xuân	8175843	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	3.850	3.850	3.850	3.054	3.054	3.850	3.850	-			
35	Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng khu dân cư thôn Yên Thông, xã Tiên Điền	8165334	QĐ số 623/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 của UBND xã Tiên Điền	107	107	10		-	10	10	-			
36	Quy hoạch tổng mặt bằng chỉnh trang khu dân cư tại các thôn Thịnh Mỹ, Quang Mỹ, Hồng Mỹ	8177785	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/08/2025 của UBND xã Tiên Điền	300	300	300		-	300	300	-			
37	Cải tạo, sửa chữa cổng chào, đèn trang trí xã Tiên Điền	8177781	QĐ số 1649/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.000	1.000	1.000	837	837	1.000	1.000	-			
38	Nhà học 3 tầng 6 phòng Trường MN thị trấn Tiên Điền (giai đoạn 2)	8144016	QĐ số 364/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của TT Tiên Điền	2.922	2.922	221		-	221	221	-			
39	Sửa chữa nâng cấp khuôn viên trường tiểu học	7853211	QĐ số 269/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND xã Tiên Điền	347	347	27		-	-	-	27	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
40	Trường tiểu học xã Xuân Yên (Nhà hiệu bộ 02 tầng)	7648853	QĐ số 2955/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND xã Xuân Yên	4.366	4.366	143		-	-	-	143	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
41	Sửa chữa mái Nhà học 2 tầng trường THCS Thành Mỹ, xã Tiên Điền.	8177716	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	500	500	203	41	41	203	203	-			
42	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền	8174240	QĐ số 2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	520	520	90	67	67	90	90	-			
43	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng trường THCS Tiên Yên, xã Tiên Điền.	8171513	QĐ số 1923/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	250	250	65	62	62	65	65	-			
44	Nâng cấp khuôn viên, xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Tiên Điền	8177782	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.000	1.000	705	64	705	705	705	-			
45	Sửa chữa nhà học 2 tầng trường tiểu học Tiên Điền	8171514	QĐ số 1924/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	520	520	151	146	146	151	151	-			
46	Sửa chữa các nhà học trường Mầm non Xuân Mỹ	8169016	QĐ số 1822/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	380	380	120	100	100	120	120	-			
47	Sửa chữa mái nhà học 2 tầng 6 phòng trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền	8174241	QĐ số 2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 của UBND xã Tiên Điền	260	260	219	211	211	219	219	-			
48	Nâng cấp khuôn viên, hạ tầng kỹ thuật trường tiểu học Tiên Điền	8177780	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.200	1.200	1.200		-	1.200	1.200	-			
49	Nhà thư viện trường THCS Tiên Yên	8177783	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	1.580	1.580	1.530	390	390	1.530	1.530	-			
50	Sửa chữa nâng cấp truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông	8184413	QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của UBND xã Tiên Điền	750	750	750	750	750	750	750	-			

STT	Danh mục dự án	Mã dự án (TABMIS)	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 30/6/2026	Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/12/2026	Dự kiến số vốn giải ngân đến hết ngày 31/01/2027	Số vốn còn lại dự kiến không giải ngân hết	Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (nêu rõ khó khăn, vướng mắc cụ thể tại khâu nào, thuộc	Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý (nêu rõ thẩm quyền, cơ quan giải quyết, nội dung cần giải	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT										
				Tổng số (tất cả các nguồn	Trong đó: vốn NSTW, NST									
51	Trạm y tế thị trấn Tiên Điền	7961960	QĐ số 86/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND xã Tiên Điền	495	495	11		-	-	-	11	Không liên lạc được với đơn vị thực hiện	Điều chuyển nguồn sang dự án khác	
52	Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân	8125732	QĐ số 1407/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND TT Tiên Điền	1.050	1.050	45		-	45	45	-			
53	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng xã Xuân Yên (Đoạn từ cầu đồng ông đến nhà ông Trần văn Minh xóm Yên Ngư)	7941732	QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 05/07/2021 của UBND xã Xuân Yên	4.969	4.969	48		-	48	48	-			
54	Sửa chữa nhà làm việc cơ quan Đảng ủy xã Tiên Điền	8186971	QĐ số 800/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND xã Tiên Điền	2.400	2.400	2.265	1.950	1.950	2.265	2.265	-			
II	**Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 02/07/2026**			**47.139**	**47.139**	**16.990**	**0**	**6.801**	**16.990**	**16.990**	**0**			
1	Tuyến mương thoát nước dân cư và tràn cầu mái thôn Hồng Lam	8195255	QĐ số 714/QĐ-UBND ngày 19/05/2026	775	775	500		500	500	500	-			
2	Mương thoát nước khu dân cư Đồng Múc thôn Thành Tiến	8204168	QĐ số 955/QĐ-UBND ngày 22/06/2026	3.400	3.400	1.000		179	1.000	1.000	-			
3	Tuyến mương mục vụ sản xuất và dân sinh thôn Giang Phong Thủy	8194641	QĐ số 716/QĐ-UBND ngày 19/05/2026	1.216	1.216	500		500	500	500	-			
4	Hệ thống các tuyến mương tiêu thoát nước Thành Tiến Thành Yên đi Trộ Đó	8204167	QĐ số 1009/QĐ-UBND ngày 27/6/2026	7.621	7.621	1.700		326	1.700	1.700	-			
5	Thảm nhựa các tuyến đường thôn Giang Phong Thủy đi Minh Quang	8194642	QĐ số 715/QĐ-UBND ngày 19/05/2026	6.776	6.776	2.000		2.000	2.000	2.000	-			
6	Thảm nhựa các tuyến đường thôn Giang Đình	8196375	QĐ số 756/QĐ-UBND ngày 23/05/2026	5.770	5.770	1.800		1.770	1.800	1.800	-			
7	Thảm nhựa đường qua Trụ sở công an Xuân Mỹ cũ	8194639	QĐ số 711/QĐ-UBND ngày 19/05/2026	605	605	300		50	300	300	-			
8	Sửa chữa hạ tầng cơ sở Khu du lịch biển Xuân Thành	8194640	QĐ số 713/QĐ-UBND ngày 19/05/2026	1.026	1.026	700		700	700	700	-			
9	Dãy nhà 3 tầng trường THCS Nguyễn Trãi và các hạng mục phụ trợ	8204093	QĐ số 956/QĐ-UBND ngày 22/6/2026	18.000	18.000	6.900		642	6.900	6.900	-			
10	Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Xuân cũ, xã Tiên Điền	8200698	QĐ số 864/QĐ-UBND ngày 10/6/2026	1.950	1.950	1.590		134	1.590	1.590	-			